

АКТ № 5 от 30.05.2022 г.

«Проведение проверки целевого использования бюджетных средств на благоустройство сквера в п. НИИОХ в 2021 году»

Основание для проведения контрольного мероприятия: план-график проведения контрольных мероприятий на 2022 год.

Цель контрольного мероприятия: обеспечение финансового контроля целевого использования бюджетных средств, соблюдения действующего федерального и областного законодательства, нормативных правовых актов местного самоуправления, определение достоверности бюджетной отчетности.

Объект контрольного мероприятия: Администрация Спасского сельского поселения (далее по тексту - администрация)

ИНН: 3607000913

Проверяемый период: 2021 год

Состав ответственных исполнителей: Заместитель руководителя финансового отдела администрации Верхнехавского муниципального района Колядина М.В., ведущий экономист финансового отдела Чурилова Е.Н.

Должностные лица: глава Спасского сельского поселения Пучков П.В., главный бухгалтер Сергеева Т.А.

Сроки проведения проверки: 12.05.2022 г. – 27.05.2022 г.

Проверкой установлено:

В рамках заключённого соглашения № 7/отмо от 25.01.2021 г. между департаментом по развитию муниципальных образований Воронежской области, в лице руководителя Департамента Тарасенко Василия Михайловича, и Администрацией Спасского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области, в лице главы Пучкова Петра Валерьевича, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Воронежской области от 26.12.2020 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, утверждёнными постановлением правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1083 «Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию,

предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета», Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на софинансирование расходов муниципальных образований на обустройство территорий муниципальных образований, установленным государственной программой Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» Спасскому сельскому поселению выделена субсидия на благоустройство сквера в пос. НИИОХ в сумме 2 953 900 (Два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот рублей). Денежные средства поступили платёжным поручением № 835548 от 27.10.2021 г. на расчётный счёт Спасского сельского поселения.

Согласно федеральному закону РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был объявлен электронный аукцион № 0131300021021000001. Извещение о проведении аукциона размещено 02.02.2021 г. на электронной площадке ЗАО «Сбербанк АСТ». На основании результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путём проведения электронного аукциона, отражённых в Протоколе подведения итогов электронного аукциона от 15.02.2021 г. № 0131300021021000001-3, между администрацией Спасского сельского поселения Верхнехавского муниципального района, в лице главы сельского поселения Пучкова Петра Валерьевича, и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ВАВИЛОН», в лице генерального директора Летуновского Сергея Юрьевича, находящегося по адресу: 394036 г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д.15 а, оф. 1, ИНН 3664124739 КПП 366601001, был заключен муниципальный контракт № 01313000210210000010001 от 01.03.2021 г. на благоустройство сквера в пос. НИИОХ, на сумму 3 783 151,20 (Три миллиона семьсот восемьдесят три тысячи сто пятьдесят один рубль 20 копеек) рублей. Источник финансирования: средства областного бюджета 2 953 900,00 (Два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот рублей 00 копеек) рублей, средства местного бюджета 829 251,20 (Восемьсот двадцать девять тысяч двести пятьдесят один рубль 20 копеек) рублей. Срок выполнения работ до 01.07.2021 г., срок оплаты по контракту: в пределах бюджетного финансирования, оплата за выполненные Работы производится заказчиком в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней после полного завершения всех Работ на Объекте, включая устранение выявленных дефектов (недоделок) Объекта, с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-

3 при условии, что работа выполнена надлежащим образом, после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке результата работ, при предоставлении Подрядчиком документов. Подрядчик выполнил работы по благоустройству территории, архитектурные формы (шахматный стол, шведская стенка, игровой комплекс, т.д.), озеленение, видеонаблюдение, поливочный водопровод, освещение. На счет подрядчика ООО «СК ВАВИЛОН» за выполненные работы согласно предоставленным подрядчиком документов: акта по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» № 1 от 13.10.2021 г. перечислены денежные средства:

Наименование документа	№, дата	Сумма, рублей
Платежное поручение	252903 от 20.10.2021 г.	393 849,57
Платежное поручение	252904 от 20.10.2021 г.	19 692,47
Платежное поручение	252905 от 20.10.2021 г.	415 709,16
Платежное поручение	566446 от 08.11.2021 г.	2 953 900,00
Итого:		3 783 151,20

- 1) По данным контрольного мероприятия нарушений не выявлено
- 2) Обеспечено соблюдение эффективного использования бюджетных средств

С актом ознакомлены:

Глава Спасского сельского поселения П.В. Пучков П.В. Пучков

Главный бухгалтер Т.А. Сергеева Т.А. Сергеева

Заместитель руководителя финансового отдела администрации
Верхнехавского муниципального района М.В. Колядина М.В. Колядина

Ведущий экономист финансового отдела администрации Верхнехавского
муниципального района Е.Н. Чурилова Е.Н. Чурилова

Один экземпляр акта получил: П.В. Пучков П.В. Пучков
31.05.2022 г.